

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
31	GX-B1347/21-9-25015	2025.4.16	1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量率76.6%，大于60%，合格； 5. 风机全压效率值71.6%，大于70%，合格； 6. 风量供需比1.43，符合 $1.32 \leq \beta \leq 1.67$ 要求，合格； 7. 综合指标90.5%，大于72%，合格。	 2025-3-18
32	GX-B1341/24-9-25040	2025.4.17	综合判定：合格。	 2025-04-03
33	GX-B1341/24-9-25041	2025.4.17	综合判定：合格。	 2025-04-03

34	GX-B1341/24-9-25042	2025.4.17	综合判定：合格。	
35	GX-B1343/24-9-25019	2025.4.17	1. 矿井总进风量：7976.1m ³ /min，总回风量：8056.8m ³ /min； 2. 主通风机风量：-120m水平通风机组8200.3m ³ /min，-320m水平北中段风井主通风机2609.6m ³ /min； 3. 矿井有效风量：5076.8m ³ /min； 4. 矿井有效风量率：61.9%； 5. 机站风量：-120m水平通风机组8200.3m ³ /min，-320m水平北中段回风主通风机2609.6m ³ /min； 6. 机站风压：-120m水平通风机组1385Pa，-320m水平北中段回风井主通风机544Pa； 7. 矿井通风阻力：1914.3Pa	
36	GX-B1347/24-9-25017	2025.4.17	1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量率61.9%，大于60%，合格； 5. 风机全压效率平均值76.5%，大于70%，合格； 6. 风量供需比1.43，符合 $1.32 \leq \beta \leq 1.67$ 要求，合格； 7. 综合指标88.3%，大于72%，合格。	

37	GX-B1343/21-9-25018	2025.4.18	1. 矿井总进风量：2197.0m³/min，总回风量：2262.1m³/min； 2. 主通风机风量：2312.4m³/min； 3. 矿井有效风量：1826.2m³/min； 4. 矿井有效风量率：79.0%； 5. 通风机负压：+585m平硐主通风机320Pa； 6. 矿井通风阻力：+585m平硐通风系统307.6Pa。	 2025-03-10
38	GX-B1425/23-9-25006	2025.4.18	建议：1. 加强通风设施维护工作，保障通风系统稳定； 2. 加强主通风机维护工作。 1. 矿井正常通风风量：2197.0m³/min； 2. 矿井反风风量：1536.9m³/min； 3. 机站正常通风风量：+585m平硐主通风机2312.4m³/min； 4. 机站反风风量：+585m平硐主通风机1702.3m³/min； 5. 机站反风率：+585m平硐主通风机73.62%； 6. 矿井风流反向用时：2分28秒	 2025-03-10
39	GX-B1371/21-9-25014	2025年4月18日	存在问题： 1、监测监控设备未定期进行调校。 2、无传感器调校记录表。 建议：加强传感器日常维护及调校。除上述问题外，其余所检项目合格。	 2025年4月15日  2025年4月18日

