

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1341/24-9-25100	2025.09.02	综合判定：合格。	
2	GX-B1341/24-9-25101	2025.09.02	综合判定：合格。	

3	GX-B1341/24-9-25102	2025.09.02	综合判定：合格。	
4	GX-B1343/21-9-25043	2025.09.02	1. 矿井总进风量：29.74 m³/s；矿井总回风量：30.28 m³/s； 2. 主通风机风量：27.29 m³/s； 3. 矿井有效风量：21.09 m³/s； 4. 矿井有效风量率：77.3%； 5. 机站风量：740中段压入主通风机30.60 m³/s；740中段172线主通风机13.46 m³/s；793中段266线主通风机13.83 m³/s； 6. 机站风压：740中段压入主通风机567 Pa；740中段172线主通风机442 Pa；793中段266线主通风机506 Pa； 7. 矿井通风阻力：790平硐通风系统945.2 Pa；845平硐通风系统476.5 Pa。	

5	GX-B1341/24-9-25098	2025.09.02	综合判定：合格。	 2025年7月9日
6	GX-B1341/24-9-25099	2025.09.02	综合判定：合格。	 2025年7月9日

7	GX-B1343/21-9-25042	2025.09.02	1. 矿井总进风量: 27.38 m³/s; 矿井总回风量: 28.62 m³/s; 2. 主通风机风量: 29.74 m³/s; 3. 矿井有效风量: 20.29 m³/s; 4. 矿井有效风量率: 68.2%; 5. 机站风量: 572中段压入主通风机27.59 m³/s; 612中段26线主通风机29.74 m³/s; 6. 机站风压: 572中段压入主通风机504 Pa; 612中段26线主通风机620 Pa; 7. 矿井通风阻力: 1039.3 Pa。	 2025年7月9日
8	GX-B1370/21-9-25018	2025. 9. 5	存在问题: 1、安全监控设备台账中缺少氢气传感器的设备信息。 2、传感器调校记录中缺少逻辑控制栏。 建议: 加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外, 所检项目合格。	 2025-08-12

9	GX-B1343/21-9-25047	2025.09.05	1. 矿井总进风量：9515.3 m3/min，总回风量：9722.8 m3/min； 2. 主通风机风量：9974.3 m3/min； 3. 矿井有效风量：7387.6 m3/min； 4. 矿井有效风量率：74.1%； 5. 通风机负压：南风井主通风机1510 Pa，北风井主通风机1437 Pa； 6. 矿井通风阻力：南风井通风系统1477.8 Pa，北风井通风系统1367.9 Pa。	 2025年8月01日
10	GX-B1347/21-9-25030	2025.09.05	1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量率74.1%，大于60%，合格； 5. 风机全压效率值73.2%，大于70%，合格； 6. 风量供需比1.34，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7. 综合指标90.3%，大于72%，合格。	 2025年8月01日